

Verslag / Notulen

Aanwezig: Peter Broeders (BrP), Willie Kaijser (KaW), Marco de Weert (WeM),
Marcel Jordaen (JoM)
Afwezig: -
Ref: 02030.16.9300.0000 Brabant Water Notulen 01
Datum meeting 24-11-2016
Datum verslag 25-11-2016
cc:

Betreft:

1. Veiligheid
 - a. VGM-plan week 49 ingediend ter goedkeuring, na goedkeuring verspreiden naar betrokkenen.
 - b. VOG aanvragen van betrokkenen op project.
2. Automatisering
 - a. SPIE stuurt de gegevens welke reeds beschikbaar zijn gesteld door Brabant water naar RLD, indien er gegevens ontbreken/ onvolledig zijn zal RLD dit met SPIE communiceren. Ook document T03_T01_N06 toesturen.
Actie: SPIE stuurt gegevens naar RLD
 - b. Besproken is of de nieuwe pomp typicals (F002) afwijken van de bestaande typicals. Het lijkt dat deze met elkaar overeen komen m.u.v. de werkschakelaar. Daarnaast dient er te worden vastgesteld of er genoeg I/O's beschikbaar zijn voor de uitbreiding van zowel Roosendaal als Wouwe. SPIE zal een lijst opstellen met benodigde I/O's en RLD zal de adressen toekennen.
Actie: KaW stuurt week 48 de lijst met benodigde I/O's
JoM zal week 49 de adresseringen toekennen
 - c. De SCADA beelden dienen ter goedkeuring te worden ingediend bij Brabant Water. Gezien er verwacht wordt dat Brabant Water hier nog commentaar op zal hebben is het gewenst om dit jaar nog een eerste voorstel te doen.
Actie: JoM zal week 50 een voorstel doen met SCADA beelden
 - d. De meest actuele software dient te worden opgevraagd welke kan worden gebruikt voor de uitbreiding. Om te voorkomen dat software gaat afwijken tijdens de ombouw is het van belang dat de software niet meer wordt gewijzigd. SPIE zal tijdens komend overleg voorstellen om de software per 23-01-2017 (week 4) te bevriezen voor wijzigingen.
Actie: BrP de laatste revisie opvragen en afstemmen wanneer de software "bevroren" kan worden.
 - e. SPIE zal de planning afstemmen met RLD, vooralsnog zal er niet worden afgeweken van voorgestelde planning.
Actie: SPIE stuurt de planning door naar RLD

3. Engineering

- a. Willie vraag of een collega toegang kan krijgen tot de Multi-T map. Willie zal dit afstemmen met Peter.
- b. Engineeringsdocumenten zullen uiterlijk 09-02-2017 (week 2) worden ingediend bij Brabant water
- c. Het is nog niet duidelijk of de 3 voedingsvelden in de AEG verdeler dienen te worden vervangen/verzwaard. WeM zal nagaan met welke reden het is opgenomen in de calculatie. KaW zal nagaan om de bestaande velden toereikend zijn voor de uitbreiding. Gezien dit een item is met een langere levertijd dient hierin uiterlijk week 49 een besluit te worden gemaakt.

Actie: WeM navraag doen bij calculatie.

KaW nagaan of de bestaande velden toereikend zijn.

4. Uitvoering E&I

- a. Inplannen monteurs voor verplaatsen Blower.
- b. Bestellen materialen met langere levertijden:
 - Emotron frequentieregelaars
 - Flowswitches DN10647 EGE
 - AEG velden indien nodig
- c. Type flowswitch afstemmen met WTB aannemer

Actie: WeM zal levertijden opvragen en bestellingen plaatsen