

Planning renovatie gemalen Someren

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	maart 2012							april 2012												
						22	25	28	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19
1	Renovatie gemalen Someren	169 d	din 28-2-12	vri 16-11-12																					
2	Gemaal Noord	161 d	din 28-2-12	din 6-11-12																					
3	Opdracht	0 d	din 28-2-12	din 28-2-12																					
4	Planning	20 d	din 28-2-12	maa 26-3-12	3GB																				
5	Uitvoeringsplan	20 d	din 28-2-12	maa 26-3-12	3GB																				
6	V&G plan	32 d	din 28-2-12	don 12-4-12	3GB																				
7	Engineering mechanisch	13 d	din 6-3-12	don 22-3-12																					
8	Goedkeuring tekeningen mechanisch	15 d	vri 23-3-12	vri 13-4-12	7																				
9	Engineering en tekenwerk elektrische installatie	22 d	don 8-3-12	vri 6-4-12																					
10	Goedkeuring tekeningen electrotechnisch	12 d	din 10-4-12	woe 25-4-12	9																				
11	Enexis aanvraag	1 d	maa 23-4-12	maa 23-4-12																					
12	FAT test pompen	1 d	vri 13-7-12	vri 13-7-12																					
13	FAT test panelen	3 d	woe 13-6-12	vri 15-6-12																					
14	FAT test software	1 d	vri 15-6-12	vri 15-6-12																					
15	Plaatsen projectbord	1 d	maa 2-7-12	maa 2-7-12																					
16	Bouwkundig onderzoek Indumaweg 2, Else plastic	2 d	maa 6-8-12	din 7-8-12																					
17	Levering materialen na goedkeuring AA en Maas	76 d	maa 16-4-12	vri 24-8-12	8																				
18	Kick Of	1 d	vri 24-8-12	vri 24-8-12																					
19	Uitvoering	46 d	maa 27-8-12	maa 29-10-12	17																				
20	Electrotechnisch	21 d	woe 5-9-12	woe 3-10-12																					
21	Mechanisch	16 d	maa 3-9-12	maa 24-9-12																					
22	Mechanische montage eindinspectie	1 d	din 25-9-12	din 25-9-12	21																				
23	Bouwkundig	19 d	woe 5-9-12	maa 1-10-12																					
24	Tijdelijke pompinstallatie	21 d	din 4-9-12	din 2-10-12																					
25	Civiel	45 d	din 28-8-12	maa 29-10-12																					
26	2 weken storingsvrij draaien	14 d	woe 3-10-12	maa 22-10-12																					
27	SAT test	1 d	din 23-10-12	din 23-10-12	26																				
28	Oplevering	10 d	woe 24-10-12	din 6-11-12																					
29	1e oplevering	1 d	woe 24-10-12	woe 24-10-12	27																				
30	Samenstellen opleveringsmappen	8 d	don 25-10-12	maa 5-11-12	29																				
31	Eindoplevering	1 d	din 6-11-12	din 6-11-12	30																				
32																									
33	Gemaal Zuid	169 d	din 28-2-12	vri 16-11-12																					
34	Opdracht	0 d	din 28-2-12	din 28-2-12																					
35	Planning	20 d	din 28-2-12	maa 26-3-12	34GB																				
36	Uitvoeringsplan	20 d	din 28-2-12	maa 26-3-12	34GB																				
37	V&G plan	32 d	din 28-2-12	don 12-4-12	34GB																				
38	Engineering mechanisch	11 d	don 22-3-12	don 5-4-12	34GB																				
39	Goedkeuring tekeningen mechanisch	15 d	vri 6-4-12	vri 27-4-12	38																				
40	Engineering en tekenwerk elektrische installatie	22 d	don 8-3-12	vri 6-4-12																					
41	Goedkeuring tekeningen electrotechnisch	12 d	din 10-4-12	woe 25-4-12	40																				
42	Enexis aanvraag	1 d	maa 23-4-12	maa 23-4-12																					
43	FAT test pompen	1 d	vri 13-7-12	vri 13-7-12																					
44	FAT test panelen	3 d	woe 13-6-12	vri 15-6-12																					
45	FAT test software	1 d	vri 15-6-12	vri 15-6-12																					
46	Plaatsen projectbord	1 d	maa 2-7-12	maa 2-7-12																					
47	Bouwkundig onderzoek Boerenkamplaan 57	2 d	maa 6-8-12	din 7-8-12																					

Planning renovatie gemalen Someren

mei 2012							juni 2012							juli 2012							augustus 2012																																			
22	25	28	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31
<p>keningen mechanisch</p> <p>rische installatie</p> <p>Goedkeuring tekeningen electrotechnisch</p> <p>Enexis aanvraag</p> <p>FAT test panelen</p> <p>FAT test software</p> <p>Plaatsen projectbord</p> <p>FAT test pompen</p> <p>Bouwkundig onderzoek</p>																																																								
<p>Goedkeuring tekeningen mechanisch</p> <p>rische installatie</p> <p>Goedkeuring tekeningen electrotechnisch</p> <p>Enexis aanvraag</p> <p>FAT test panelen</p> <p>FAT test software</p> <p>Plaatsen projectbord</p> <p>FAT test pompen</p> <p>Bouwkundig onderzoek</p>																																																								

Planning renovatie gemalen Someren

