Besteksnummer: F1052014001
Overall blokkenplanning
WPB Eindhoven 1 nieuwe winput
Versienummer: 1.0
Datum: 01-12-2014

Id		Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
1		Boren haalbuis (door derden)	55 dagen	maa 5-1-15	vri 20-3-15		
2		Overdracht aan bouwkunde	0 dagen	vri 20-3-15	vri 20-3-15	1	
3							
4		Start werk	0 dagen	maa 23-3-15	maa 23-3-15		
5		Werkzaamheden bouwkunde	4 wkn	maa 23-3-15	vri 17-4-15	4GB	
6		Werkzaamheden werktuigbouwkunde & infra	3 wkn	maa 20-4-15	vri 8-5-15	5	
7		Werkzaamheden elektra	3 wkn	maa 11-5-15	vri 29-5-15	6	
8		Eindoplevering	0 dagen	maa 1-6-15	maa 1-6-15	7	



Project: Planning
Datum: maa 1-12-14

Taak | Splitsing | Voortgang | Mijlpaal | Samenvatting | Projectsamenvatting | Externe taken | Externe mijlpaal | Deadline